

Termin: _____

Bemerkungen zum Termin: _____

Rechnungsadresse:

Name: G. Ungrund GmbH

Straße: Dieselstraße 4

Ort: 48485 Neuenkirchen

Tel.: +49 5973 934220

Auftragsadresse:

Name:

Straße: Am Helferichheim

Ort: 21255 Tostedt

Tel.:

Infofeld Monteur (Auftragsbeschreibung und mitzunehmendes Material)

Beauftragt ist der Ausbau und die Renovierung zweier Containergebäude, bestehend aus insg. 60 Modulen


Ausgeführte Arbeiten:**Datum:****Mitarbeiter:****Arbeitszeit:**

Material: ausladen	20.10.2021	Clemens von Behren	0,75
Material: verteilen	20.10.2021	Clemens von Behren	1,00
Innen: Innenausbau vorbereiten	20.10.2021	Clemens von Behren	1,50
Innen: KS-Spanplatten: einbauen	20.10.2021	Clemens von Behren	1,75
Innen: Türen: Türzargen montieren	20.10.2021	Clemens von Behren	1,75
Material: ausladen	20.10.2021	Hannes Kutzke	0,75
Material: verteilen	20.10.2021	Hannes Kutzke	1,00
Innen: Innenausbau vorbereiten	20.10.2021	Hannes Kutzke	1,50
Innen: KS-Spanplatten: einbauen	20.10.2021	Hannes Kutzke	1,75
Innen: Türen: Türzargen montieren	20.10.2021	Hannes Kutzke	1,75
Innen: KS-Spanplatten: Abdeckkappen für Löcher anbringen	20.10.2021	Jasper Straßburger	3,25
Material: ausladen	20.10.2021	Jasper Straßburger	1,00
Material: verteilen	20.10.2021	Jasper Straßburger	1,00
Innen: KS-Spanplatten: einbauen	20.10.2021	Jasper Straßburger	5,00
Baustelle: aufräumen	20.10.2021	Jasper Straßburger	0,25
Baustelle: Bauleitung	20.10.2021	Johannes Krauel	2,50
Innen: KS-Spanplatten: Abdeckkappen für Löcher anbringen	20.10.2021	Johannes Krauel	1,75
Material: ausladen	20.10.2021	Johannes Krauel	1,00
Innen: Innenausbau vorbereiten	20.10.2021	Johannes Krauel	1,50

Verbrauchtes Material:

Unterschrift Auftraggeber:

Unterschrift Monteur:



Termin: _____

Bemerkungen zum Termin: _____

Rechnungsadresse:

Name: G. Ungrund GmbH

Straße: Dieselstraße 4

Ort: 48485 Neuenkirchen

Tel.: +49 5973 934220

Auftragsadresse:

Name:

Straße: Am Helferichheim

Ort: 21255 Tostedt

Tel.:

Infofeld Monteur (Auftragsbeschreibung und mitzunehmendes Material)

Beauftragt ist der Ausbau und die Renovierung zweier Containergebäude, bestehend aus insg. 60 Modulen

Ausgeführte Arbeiten:**Datum:****Mitarbeiter:****Arbeitszeit:**

Innen: KS-Spanplatten: einbauen	20.10.2021	Johannes Krauel	2,00
Innen: Türen: Türzargen montieren	20.10.2021	Johannes Krauel	1,75
Innen: Innenausbau vorbereiten	20.10.2021	Lasse Stevens	3,25
Material: ausladen (50%); Material: ausladen (50%)	20.10.2021	Lasse Stevens	2,00
Material: verteilen	20.10.2021	Lasse Stevens	1,50
Innen: KS-Spanplatten: einbauen	20.10.2021	Lasse Stevens	2,00
Innen: KS-Spanplatten: Abdeckkappen für Löcher anbringen	20.10.2021	Lasse Stevens	1,75
Innen: Bad: Duschkopfhalterung demontieren	20.10.2021	Mariusz Sałata	1,25
Innen: Innenausbau vorbereiten	20.10.2021	Mariusz Sałata	3,50
Material: ausladen	20.10.2021	Mariusz Sałata	1,00
Material: verteilen	20.10.2021	Mariusz Sałata	1,00
Innen: KS-Spanplatten: einbauen	20.10.2021	Mariusz Sałata	2,00
Innen: Türen: Türzargen montieren	20.10.2021	Mariusz Sałata	1,75
Material: ausladen	20.10.2021	Sebastian Paulsen	0,75
Material: verteilen	20.10.2021	Sebastian Paulsen	1,00
Innen: Innenausbau vorbereiten	20.10.2021	Sebastian Paulsen	1,50
Innen: KS-Spanplatten: einbauen	20.10.2021	Sebastian Paulsen	1,75
Innen: Türen: Türzargen montieren	20.10.2021	Sebastian Paulsen	1,75

Verbrauchtes Material:

Unterschrift Auftraggeber:

Unterschrift Monteur:

